Angular Closure

177-50-56
66-22-26
240-10-14
51-36-32
92-46-40
178-18-04
91-28-52
83-26-11

1079-59-55 ⟷ 1080-00-00

Unadjusted Traverse Closure
(begin @ Pt. 2, counterclockwise)
2HD = 2908.11

closure
N 44-59-00 E
HD = 0.0554

error of closure = 1/70,543.50

Bench Loop to
establish TBM @ job site

May 18, 1990
SN
JHT

38791-8

~~38792-8~~